

**REFERAT**

**privind modificarea Hotărârii nr. 564 din 18.12.2015 privind finalizarea contractului de finanțare nr.4726/13.10.2014, în baza Instrucțiunii nr. 146/17.06.2016 a MDRAP, în vederea realizării obiectivului de investiții „REABILITAREA, MODERNIZAREA, DEZVOLTAREA ȘI ECHIPAREA INFRASTRUCTURII EDUCATIONALE A LICEULUI TEORETIC NIKOLAUS LENAU-TIMIȘOARA”**

În data de 13.10.2014 a fost semnat Contractul de Finanțare nr. 4726/13.10.2014 pentru proiectul „**REABILITAREA, MODERNIZAREA, DEZVOLTAREA ȘI ECHIPAREA INFRASTRUCTURII EDUCATIONALE A LICEULUI TEORETIC NIKOLAUS LENAU-TIMIȘOARA**”, cod SMIS 54092, finanțat prin Programul Operațional Regional 2007-2013, Axa Prioritară 3 – “Îmbunătățirea infrastructurii sociale”, Domeniul major de intervenție 3.4 – “Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea și echiparea infrastructurii educaționale preuniversitare, universitare și a infrastructurii pentru formare profesională continuă”, având termenul de finalizare data de 13.10.2015.

- **actul adițional nr.1/28.08.2015** la contractul de finanțare nr.4726/13.10.2014 prin care durata de implementare s-a prelungit până la data de **31.12.2015**, dată până la care cheltuielile proiectului erau eligibile (rambursabile);
- **actul adițional nr.2/29.12.2015** la contractul de finanțare nr.4726/13.10.2014 prin care durata de implementare s-a prelungit până la data de **30.06.2016** în vederea asigurării funcționalității proiectului (cheltuielile efectuate după 31.12.2015 au devenit neeligibile și sunt suportate din bugetul local);
- **actul adițional nr.3/30.06.2016** la contractul de finanțare nr.4726/13.10.2014 prin care durata de implementare a proiectului s-a prelungit până la data de **01.11.2016** în vederea asigurării funcționalității proiectului (cheltuielile efectuate după 31.12.2015 au devenit neeligibile și sunt suportate din bugetul local).

Sursa de finanțare a proiectului este bugetul local, bugetul de stat și Fondul European pentru Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Regional 2007-2013.

În data de 30.04.2014, a fost semnat între Municipiul Timișoara și SC KASDUM- Gf SRL, contractul de lucrări nr. 119, în valoare 5.213.758,88 lei, la care se adaugă TVA, având drept obiect execuția lucrărilor de construire la interior pentru realizarea obiectivului „Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea și echiparea infrastructurii educaționale a Liceului Teoretic Nikolaus Lenau-Timișoara”.

Pe parcursul implementării proiectului au survenit întârzieri în executarea lucrărilor de execuție ca urmare a unor adaptări ale soluțiilor tehnice pe care Proiectantul - SC SUBCONTROL SRL a trebuit să le facă pe parcursul execuției lucrărilor la clădirea Liceului Teoretic ”Nikolaus Lenau”, necesare pentru ca în momentul recepționării clădirii proiectul să respecte toate normativele necesare obținerii tuturor avizelor de funcționare și acceptării construcției spre recepție de către comisia de recepție, conform legislației în vigoare.

Astfel, a apărut necesitatea realizării unor lucrări fără de care obiectivul de investiție “Reabilitare, modernizare, dezvoltare și echipare infrastructura educațională la Liceul Teoretic ”Nikolaus Lenau”, nu putea fi finalizat și acceptat spre recepție, conform H.G. nr. 273/1994, motiv pentru care a fost organizată o nouă procedură de achiziție publică fiind semnat cel de al doilea contract de execuție lucrări (în completarea celor prevăzute prin contr. nr. 119/2014.

Urmare a acestui fapt, Municipiul Timișoara are în prezent în derulare două contracte de execuție lucrări, respectiv – Contractul nr.119/30.04.2014 – lucrările de bază, cu termen de finalizare 31.12.2015 și Contractul nr.316/13.11.2015 – lucrări în completarea celor prevăzute în contractul nr. 119/30.04.2014 cu termen de finalizare 20.04.2016;

În data de 24.06.2016, a fost convocată Comisia de recepție în vederea recepționării lucrărilor, dar din cauza faptului că lucrările realizate de către Executant - SC KASDUM-GF SRL în baza celor 2 contracte de lucrări mai sus menționate, nu îndeplineau condițiile prevăzute de HG 273/1994 (nu erau finalizate toate lucrările de reabilitare a liceului), obiectivul de investiție nu a putut fi recepționat.

Recepția a fost amânată din cauza nefinalizării lucrărilor demarate în baza Autorizației de construire cu nr. 775/12.06.2012 și Autorizației de Construire nr.653/27.05.2015, emise de către Municipiul Timișoara, dar și din cauza unei neconformități stabilite prin Procesul verbal de control nr.71434/TM/26.05.2016, de către reprezentanții ISU, *pe fiecare nivel al clădirii, pereții holurilor și casele de scară fiind placați cu elemente de finisaj din materiale combustibile (plăci compacte din HPL), fiind încălcate prevederile din tab. 4.2.105 Normativul de siguranță la foc a construcțiilor P 118-99.*

Având în vedere situația expusă mai sus, respectiv nefinalizarea tuturor lucrărilor prevăzute în cele două contracte de execuție lucrări, precum și până se va rezolva problema HPL-ului montat pe pereții interiori ai liceului, este necesară prelungirea duratei de implementare a proiectului până la 01.11.2016, în vederea finalizării tuturor activităților asumate de către beneficiar prin proiect, în conformitate cu prevederile Actului Adițional nr.3/29.06.2016 la contractul de finanțare nr.4726/13.10.2014.

Prelungirea este necesară pentru finalizarea tuturor activităților prevăzute în proiect și asigurarea îndeplinirii tuturor indicatorilor și obiectivelor asumate de beneficiar, pentru a evita astfel posibilitatea restituirii integrale a finanțării nerambursabile.

#### **PROPUNEM:**

- Aprobarea modificării Art. 1 din Hotărârea Consiliului Local Timișoara nr. 564/18.12.2015 după cum urmează:

„Art. 1 - Se aprobă data de 01.11.2016 ca dată limită de finalizare a proiectului **„REABILITAREA, MODERNIZAREA, DEZVOLTAREA ȘI ECHIPAREA INFRASTRUCTURII EDUCAȚIONALE A LICEULUI TEORETIC NIKOLAUS LENU-ȘI TIMIȘOARA”**, cod SMIS 54092, finanțat prin Programul Operațional Regional 2007-2013, Axa Prioritară 3 – “Îmbunătățirea infrastructurii sociale”, Domeniul major de intervenție 3.4 – “Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea și echiparea infrastructurii educaționale preuniversitare, universitare și a infrastructurii pentru formare profesională continuă”, în scopul îndeplinirii integrale a activităților, obiectivelor și indicatorilor proiectului în vederea asigurării funcționalității acestuia.”

- Restul articolelor din Hotărârea Consiliului Local nr. 564/18.12.2015 rămân nemodificate

Director executiv Direcția Economică  
Ec. Smaranda HARACICU

pt. Director executiv Direcția Dezvoltare  
Magdalena NICOARĂ

pt. Șef Serviciul Generare și Management Proiecte  
Adriana DEACONU - Manager de proiect

Ovidiu PURDEA - Responsabil tehnic

Andreea BĂLAN - Asistent de proiect

Avizat juridic  
cons. juridic Daniela ȘTEFAN