

REFERAT

privind constatările Comisiei Consiliului Local al Municipiului Timișoara nominalizată prin HCL nr. 104 din 24.03.2009 cu privire la verificarea executării lucrărilor la Grupul Școlar E.Ungureanu și la Centrul de Resurse și Asistență Educațională Timiș în anul 2006-2007

Lucrările ce s-au executat la unitatea școlară au fost finanțate de la Bugetul de Stat prin ISJ Timiș Grup Școlar E.Ungureanu, ca urmare a solicitării de către unitatea școlară, prin Inspectoratul Școlar Timiș, sumă în valoare de **1.138.894 lei** și care au fost alocate după cum urmează :

- prin H.G nr.1262/18.09.2006 în sumă 400.000 lei au fost virati în bugetul local al PMT
- prin H.G nr.1426/19.10.2006 în sumă 200.000 lei au fost virati în bugetul local al PMT
- prin H.G nr.1625/24.11.2006 în sumă 100.000 lei au fost virati la ISJ Timișoara
- prin H.G nr.300/18.03.2007 în sumă 580.000 lei au fost virati la ISJ Timișoara

Achiziția lucrărilor a fost realizată de către Centrul Bugetar al Grupul Școlar E.Ungureanu Timiș, și lucrările au fost executate pe baza contractelor de lucrări nr.1484/24.11.2006 și 1745/20.12.2006 întocmite de Grupul Școlar E.Ungureanu.

Prin contractul de lucrări nr. 1484/24.11.2006 cu valoarea de 427.009,96 lei s-au executat lucrări la grupurile sanitare din școală s-a amenajat sala de sport și s-a înlocuit ferestre cu ferestre din PVC.

Prin contractul de lucrări nr. 1745/20.12.2006 cu valoarea de 787.366,15 lei s-au efectuat lucrări la corpul de clădire unde funcționează Centru Județean de Resurse și Asistentă Educațională Timiș după cum urmează;

- s-au efectuat lucrări de reparații la instalații sanitare, termice și electrice
- s-a reparat acoperișul
- s-a schimbat tâmplăria exterioară și interioară
- consolidarea podelei între etajul 2 și 3 în jur de 500 mp
- podele false
- izolație termică cu vată minerală în pod

Fără aceste lucrări nu se putea folosi acest corp de clădire.

Prin Consiliul Local s-a plătit suma de **469.010 lei** pentru lucrările executate la Centru Județean de Resurse și Asistentă Educațională, aceste plăți fiind vizate de către compartimentul tehnic al primăriei, din punct de vedere tehnic diferența de **653.006,38 lei** s-au plătit de Centru Bugetar, de care aparține Grupul Școlar E.Ungureanu.

Suma de **469.010 lei** ce a fost virată de la Guvern în bugetul local al PMT, a rămas necheltuită în 2006, iar conform adresei nr.124659/18.12.2006 de la MINISTRUL EDUCAȚIEI ȘI CECETĂRII și adresa nr.93/10.01.2007 de la ISJ TIMIȘ această sumă a rămas în Fondul de rulment al Primăriei Timișoara pentru anul 2007.

Din suma de **1.138.894 lei** s-a cheltuit în total suma de **1.122.016,38 lei** suma ce reprezintă realitatea lucrărilor efectuate, decontarea și plata efectivă reprezintă următoarele sume :

- la contractul de lucrări nr. 1484/24.11.2006 s-au executat lucrări la grupurile sanitare din școală s-a amenajat sala de sport și s-a înlocuit ferestre cu ferestre din PVC în valoare de 410.369,58 lei.
- la contractul de lucrări nr. 1745/20.12.2006 s-au executat lucrări la corpul de clădire unde funcționează Centru Județean de Resurse și Asistentă Educațională Timiș în valoare de 711.646,80 lei.

Din suma de **1.138.894 lei** alocată de la guvern, s-au plătit lucrări în valoare de **1.122.016,38 lei** iar suma necheltuită în valoare de **16.878 lei** a fost virată înapoi la ISJ Timiș.

Conform HCL nr.135 din 24.04.2007 clădirea a fost atribuită în folosință gratuită în suprafață de 880 mp către Centru Județean de Resurse și Asistentă Educațională Timiș, fapt pentru care a fost încheiat un Protocol cu nr.SC2009-858/16.01.2009 prin care s-a stabilit modalitatea de achitate a contravalorii utilităților aferente utilizării spațiilor menționate.

Având în vedere cele prezentate,

PROPUNEM

1. Se aprobă modalitatea de cheltuire a sumei de **1.122.016,36 lei** pentru lucrările executate la Grupul Școlar E.Ungureanu și la Centru Județean de Resurse și Asistentă Educațională Timiș, sumă ce a fost alocată din fondul de rezervă a Guvernului respectiv din fondul de rulment al Primăriei Timișoara, așa cum rezultă și din procesul verbal de constatare încheiat la data de 09.04.2009 al comisiei nominalizată prin HCL nr.104/ 24.03.2009, înregistrat sub nr.SC2009-7416/10.04.2009, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

VICEPRIMAR
ing. Adrian Orza

DIRECTOR
ec. Nicușor C-tin Miuț

pt. SEF SERVICIU
ing. Lucian Ciobanu

Intocmit
ing. Gabriela Danciu

AVIZAT
SERVICIUL JURIDIC
jur. Mirela Lasuschevici

PRIMARIA TIMISOARA
DIRECTIA PATRIMONIU
SERVICIUL TEHNIC EDILITATE
NR.SC2009-7416/10.04.2009

PROCES –VERBAL DE CONSTATARE

Încheiat azi 09.04.2009 cu ocazia verificării pe teren a lucrărilor efectuate la
Grupul Școlar E.Ungureanu și la Centru Județean de Resurse și Asistentă Educațională Timiș

In urma verificărilor pe teren de către comisia nominalizată prin HCL nr. 104 din 24.03.2009 de
Consiliul Local Timișoara formată din următorii consilieri :

- d-nul CRISTIAN ANTON
- d-na ADRIANA BLAJ
- d-na SMARANDA POPA RADOVAN
- d-na STEVA PERINAȚ

S-a constatat că suma de **1.138.894 lei** a fost corect cheltuită iar lucrările au fost executate conform
contractelor de lucrări încheiate prin Grupul Școlar E.Ungureanu ,fiind executate astfel;

- contractul de lucrări nr. 1484/24.11.2006 cu valoarea de 427.009,96 lei s-au executat lucrări la
grupurile sanitare din școală s-a amenajat sala de sport și s-a înlocuit ferestre cu ferestre din PVC.

- contractul de lucrări nr. 1745/20.12.2006 cu valoarea de 787.366,15 lei s-au efectuat lucrări la
corpul de clădire unde funcționează Centru Județean de Resurse și Asistentă Educațională Timiș după
cum urmează;

- s-au efectuat lucrări de reparații la instalații sanitare,termice si electrice
- s-a reparat acoperișul
- s-a schimbat tâmplăria exterioară și interioară
- consolidarea podelei între etajul 2 si 3 in jur de 500 mp
- podele false
- izolație termica cu vata minerala in pod

Nu s-au constatat diferențe din punct de vedere cantitativ și calitativ la lucrările executate conform
contractelor încheiate.

Din suma de **1.138.894 lei** s-a cheltuit in total suma de 1.122.016,38 lei suma ce reprezintă realitatea
lucrărilor efectuate ,decontarea și plata efectivă reprezintă următoarele sume :

- la contractul de lucrări nr. 1484/24.11.2006 s-au executat lucrări în valoare de 410.369,58 lei.
- la contractul de lucrări nr. 1745/20.12.2006 s-au executat lucrări în valoare de 711.646,80 lei.

Total 1.122.016,38 lei

Diferența pînă la **1.138.894 lei** adică suma de **16.877,62 lei** a fost restituită înapoi la ISJ Timiș.

Au mai participat la receptie ;

- **Director Direcția Patrimoniu** –ec . Nicușor C-tin Miuț

Comisia Consiliul Local Timișoara

- d-nul CRISTIAN ANTON

- d-na ADRIANA BLAJ.....
- d-na SMARANDA POPA RADOVAN.....
- d-na STEVA PERINAȚ.....