

REFERAT

privind aprobarea Procesului Verbal de Constatate nr. SC2009-7416 din 10.04.2009 încheiat cu ocazia verificării pe teren a lucrărilor efectuate la Grupul Școlar E. Ungureanu și Centrul de Resurse și Asistență Educațională Timiș, P-ța Huniade nr.3 .

Lucrările ce s-au executat la unitatea școlară au fost finanțate de la Bugetul de Stat prin ISJ Timiș Grup Școlar E.Ungureanu, ca urmare a solicitării de către unitatea școlară, prin Inspectoratul Școlar Timiș, sumă în valoare de **1.138.894 lei** și care au fost alocate după cum urmează :

- prin H.G nr.1262/18.09.2006 în sumă 400.000 lei au fost virati în bugetul local al PMT
- prin H.G nr.1426/19.10.2006 în sumă 200.000 lei au fost virati în bugetul local al PMT
- prin H.G nr.1625/24.11.2006 în sumă 100.000 lei au fost virati la ISJ Timișoara
- prin H.G nr.300/18.03.2007 în sumă 580.000 lei au fost virati la ISJ Timișoara

Achiziția lucrărilor a fost realizată de către Centrul Bugetar al Grupul Școlar E.Ungureanu Timiș, și lucrările au fost executate pe baza contractelor de lucrări nr.1484/24.11.2006 și 1745/20.12.2006 întocmite de Grupul Școlar E.Ungureanu.

Prin contractul de lucrări nr. 1484/24.11.2006 cu valoarea de 427.009,96 lei s-au executat lucrări la grupurile sanitare din școală s-a amenajat sala de sport și s-a înlocuit ferestre cu ferestre din PVC.

Prin contractul de lucrări nr. 1745/20.12.2006 cu valoarea de 787.366,15 lei s-au efectuat lucrări la corpul de clădire unde funcționează Centru Județean de Resurse și Asistentă Educațională Timiș după cum urmează;

- s-au efectuat lucrări de reparații la instalații sanitare, termice și electrice
- s-a reparat acoperișul
- s-a schimbat tâmplăria exterioară și interioară
- consolidarea podelei între etajul 2 și 3 în jur de 500 mp
- podele false
- izolație termică cu vată minerală în pod

Fără aceste lucrări nu se putea folosi acest corp de clădire.

Prin Consiliul Local s-a plătit suma de **469.010 lei** pentru lucrările executate la Centru Județean de Resurse și Asistentă Educațională, aceste plăți fiind vizate de către compartimentul tehnic al primăriei, din punct de vedere tehnic diferența de **653.006,38 lei** s-au plătit de Centru Bugetar, de care aparține Grupul Școlar E.Ungureanu.

Suma de **469.010 lei** ce a fost virată de la Guvern în bugetul local al PMT, a rămas necheltuită în 2006, iar conform adresei nr.124659/18.12.2006 de la MINISTRUL EDUCAȚIEI ȘI CECETĂRII și adresa nr.93/10.01.2007 de la ISJ TIMIȘ această sumă a rămas în Fondul de rulment al Primăriei Timișoara pentru anul 2007 .

Din suma de **1.138.894 lei** s-a cheltuit în total suma de **1.122.016,38 lei** suma ce reprezintă realitatea lucrărilor efectuate, decontarea și plata efectivă reprezintă următoarele sume :

- la contractul de lucrări nr. 1484/24.11.2006 s-au executat lucrări la grupurile sanitare din școală s-a amenajat sala de sport și s-a înlocuit ferestre cu ferestre din PVC în valoare de 410.369,58 lei.
- la contractul de lucrări nr. 1745/20.12.2006 s-au executat lucrări la corpul de clădire unde funcționează Centru Județean de Resurse și Asistentă Educațională Timiș în valoare de 711.646,80 lei.

Din suma de **1.138.894 lei** alocată de la guvern, s-au plătit lucrări în valoare de **1.122.016,38 lei** iar suma necheltuită în valoare de **16.878 lei** a fost virată înapoi la ISJ Timiș.

Conform HCL nr.135 din 24.04.2007 clădirea a fost atribuită în folosință gratuită în suprafață de 880 mp către Centru Județean de Resurse și Asistentă Educațională Timiș, fapt pentru care se propune încheierea unui protocol prin care se va stabili modalitatea de achitare a contravalorii utilităților aferente utilizării spațiilor menționate.

Prin HCL nr.104/24.03.2009 s-a hotărât înființarea unei comisii compuse din următorii consilierii locali : d-nul CRISTIAN ANTON

- d-na ADRIANA BLAJ

- d-na SMARANDA POPA RADOVAN
- d-na STEVA PERINAT

Comisia constituită prin HCL 104/24.03.2009 a verificat modalitatea de cheltuire a sumei de **1.122.016,38 lei** pentru lucrările executate la Grupul Școlar E.Ungureanu și la Centru Județean de Resurse și Asistentă Educațională Timiș constatînd că nu sunt diferențe din punct de vedere cantitativ și calitativ la lucrările executate conform contractelor încheiate pentru lucrările respective ,închindu-se Procesul Verbal de Constatate nr. SC2009-7416 din 10.04.2009.

Avînd în vedere faptul că Proiectul de hotărîre privind executarea lucrărilor la Centru Județean de Resurse și Asistentă Educațională Timiș a fost respins prin HCL nr.162/28.04.2009 pe motiv că nu a îndeplinit numărul de voturi,din total de 29 de consilieri au fost prezenți 23 din care 12 consilieri au votat pentru ,7 consilieri s-au abținut ,3 consilieri au votat împotriva iar 1 consilier nu a votat,alte observații nu au fost cu privire la acest proiect de hotărîre.

Avînd în vedere cele prezentate,

PROPUNEM

1. Emiterea unei hotărîri a Consiliului Local prin care să se aprobe Procesul Verbal de Constatate nr. SC2009-7416 din 10.04.2009 încheiat de către comisia constituită în baza HCL nr.104/24.03.2009.

VICEPRIMAR
ing. Adrian Orza

DIRECTOR
ec. Nicușor C-tin Miuț

SEF SERVICIU
ing.Lucian Ciobanu

Intocmit
ing. Gabriela Viziteu

AVIZAT
SERVICIUL JURIDIC
jur.Mirela Lasuschevici