

România
Județul Timiș
Municipiul Timișoara
Consiliul local
Nr. SC2006 -9000 din 10.05.2006

**SE APROBĂ
PRIMAR,**

Dr.ing. GHEORGHE CIUHANDU

REFERAT

Privind aprobarea actualizării valorii devizului general pentru obiectivul de investiție : “CONSOLIDARE CALEA DOROBANȚILOR ȘI STRADA A. ȘAGUNA”

În decembrie 2001 a fost aprobat studiul de fezabilitate și devizul general în valoare de 71.061.722 mii lei pentru lucrarea „Consolidare Calea Dorobanților și str. A. Șaguna”.

Aceste lucrări au fost prevăzute a se executa în urma lucrărilor de modernizare a infrastructurii transportului în comun cu tramvaiul de pe străzile respective și au constat în lucrări rutiere (carosabil, trotuare și racorduri cu străzile laterale), lucrări de consolidare a podului Mihai Viteazul (desfacere cale, pozare linie, trotuare, plăci racordare și protecție anticorozivă) și rețele tehnico-edilitare (rețele electrice, instalații gaze naturale, rețele telecomunicații, instalații de apă și canalizare) în vederea evitării spargerilor ulterioare care ar fi afectat lucrările rutiere executate.

Demararea lucrărilor de la linia de tramvai a determinat perturbarea gravă a traficului rutier iar continuarea lor fără o corelare cu cele rutiere și edilitare ar fi dus atât la blocarea traficului cât și la imposibilitatea continuării lor datorită condițiilor tehnice și a faptului că unele rețele trebuiau executate înainte de refacerea infrastructurii liniei cale tramvai.

Astfel în anul 2004, în paralel cu executarea infrastructurii liniei cale s-au început de către S.C. Drumuri Municipale S.A. și lucrările de amenajări stradale prevăzute în documentația tehnică.

Pe timpul execuției lucrărilor de amenajări stradale au apărut probleme tehnice cu privire la:

- schimbarea soluției de amplasare a stâlpilor de susținere a liniilor de contact pentru tramvai din partea laterală în mijlocul străzii a dus la lărgirea părții carosabile cu 1,00 m de o parte și alta a Căii Dorobanților;
- uzura liniei cale tramvai de pe strada Spitalul Nou, între străzile Telegrafului și Lorena care a impus lucrări de modernizare a infrastructurii și înlocuirea ei. Lucrările la linie au afectat atât partea carosabilă cât și trotuarele existente fiind necesară refacerea corespunzătoare a sectorului de stradă respectiv, în lungime de aproximativ 150 m;
- pozarea rețelei de gaze naturale de medie presiune datorită modificării și măririi traseului, a adâncimii de montaj și asigurării unor protecții corespunzătoare din cauza ocolirii unor rețele edilitare existente;
- rețelele de apă și canalizare, fiind necesară traversarea Canalului Bega pe sub podul Mihai Viteazul cu conducte de apă de mari dimensiuni, etc.

Lucrările menționate nu au putut fi prevăzute în momentul elaborării documentației tehnice deoarece ele au apărut pe parcursul execuției lucrărilor fiind absolut necesară completarea lucrărilor de modernizare a infrastructurii liniei cale cu cele de la amenajări stradale. Separarea acestor lucrări nu este posibilă deoarece ele nu pot funcționa independent din punct de vedere tehnic și funcțional iar nerealizarea lor ar fi dus la imposibilitatea finalizării obiectivelor propuse. De asemenea, în momentul executării săpăturilor au apărut alți factori care au dus la stabilirea unor noi soluții tehnice pentru realizarea lucrărilor și implicit la apariția de lucrări suplimentare.

Modificările generate de modernizarea infrastructurii transportului cu tramvaiul, cu toate că au determinat lucrări suplimentare au fost benefice prin faptul că au contribuit la lărgirea cu un metru a benzilor de circulație de pe Calea Dorobanților și s-a realizat încă un tronson de stradă modernizat de aproximativ 150 metri lungime, pe strada Spitalul Nou.

În timpul lucrărilor, prin activitatea de urmărire permanentă a defășurării lor s-au realizat și economii importante, care însă nu au acoperit în totalitate valoarea lucrărilor suplimentare.

Valoarea totală a devizului general pentru realizarea obiectivului de investiții „Consolidare Calea Dorobanților și strada A. Șaguna“ este de 8.642.557 lei RON sau 86.425.570 mii lei ROL.

Dacă se iau însă în considerare indicii prețurilor de consum și rata inflației, (prezențați și în anexa alăturată):

Perioada	indicele prețurilor de consum - % -	Rata inflației - % -
Decembrie 2002 / Decembrie 2001	117,80	17,8
Decembrie 2003 / Decembrie 2002	114,10	14,10
Decembrie 2004 / Decembrie 2003	109,30	9,30

furnizați de Insitutul Național de Statistică, Direcția Regională de Statistică Timiș valoarea inițială a lucrărilor, de 71.061.722 mii lei actualizată pe baza acestora la nivelul anului 2004 când au început lucrările, ar fi de 104.396.712,8 mii lei.

Această valoare nu include lucrările suplimentare și cu toate acestea valoarea finală a investiției este mai mică cu 17.971.142,8 mii lei.

Având în vedere cele prezentate propunem actualizarea devizului general al obiectivului: **“CONSOLIDARE CALEA DOROBANȚILOR ȘI STRADA A. ȘAGUNA”** de la valoarea de 7.106.172 lei RON (71.061.722 mii lei ROL) la valoarea de 8.642.557 lei RON (86.425.570 mii lei ROL).

VICEPRIMAR,
Ing. DOREL BORZA

DIRECTOR ECONOMIC,
Ec. ADRIAN BODO

DIRECTOR D. EDILITARĂ
Ing. DUMITRU ANDOR

ȘEF SERVICIU R.P.,
Ing. IOAN GANCIOV

ȘEF BIROU I.T.,
Ing. VASILE OLAR

ÎNTOCMIT,
Ing. CRĂCIUNESCU MARCEL

PROIECT DE HOTARARE Nr. _____
Din data de _____
Privind aprobarea actualizării valorii devizului general
pentru obiectivul de investiție:
“CONSOLIDARE CAL. DOROBANȚILOR ȘI STR. ȘAGUNA ”

Consiliul Local al Municipiului Timișoara

Având în vedere referatul nr. SC2006-9000 din 10.05.2006 întocmit de către Direcția Edilitară din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara, prin care se propune aprobarea actualizării valorii devizului general pentru obiectivul de investiție: **“CONSOLIDARE CALEA DOROBANȚILOR ȘI STRADA A. ȘAGUNA”**;

In conformitate cu prevederile art.38 lit. d, f), l) din Legea nr.215/.2001 privind administratia publică locală;

În temeiul art. 46 din Legea nr.215/.2001 privind administratia publică locală;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă actualizarea valorii devizului general pentru obiectivul de investiții **“CONSOLIDARE CALEA DOROBANȚILOR ȘI STRADA A. ȘAGUNA”**, de la valoarea de 7.106.172 lei RON (71.061.722 mii lei ROL) la valoarea de lei 8.642.557 lei RON (86.425.570 mii ROL), conform anexei și tabelului privind calculul de reactualizare a devizului general pentru obiectivul menționat, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei Hotărâri se încredințează Direcția Edilitară și Direcția Economică a Primăriei Municipiului Timișoara

Art. 3. Prezenta Hotărâre se comunică:

- Prefecturii Județului Timiș
- Secretarului Primăriei Municipiului Timișoara
- Primarului Municipiului Timișoara
- Direcției Edilitare
- Direcției Economice
- Direcției Urbanism
- Direcției Patrimoniu
- Serviciului Juridic
- Serviciului Control și Audit Intern
- Serviciului Centrul de Informare pentru Cetățeni
- Biroului Relații Publice
- Mass-mediei locale

Președinte de ședință,
Consilier