

ROMÂNIA
JUDETUL TIMIȘ
MUNICIPIUL TIMISOARA
PRIMAR

SC 2018 - 21359/13.09.2018

**EXPUNERE DE MOTIVE PRIVIND OPORTUNITATEA
PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE**

privind aprobarea prelungirii perioadei necesare finalizării contractului de finanțare nr. 3524/29.06.2012, în baza Instrucțiunii nr. 146/17.06.2016 a MDRAP, în vederea realizării obiectivului de investiții „Reabilitarea infrastructurii publice urbane a malurilor Canalului Bega” Cod SMIS 31814 și aprobarea cheltuielilor necesare finalizării acestuia

Motivul emiterii proiectului de hotărâre

1. Descrierea situației actuale

În data de 29.06.2012 a fost semnat contractul de finanțare nr. 3524 pentru proiectul „Reabilitarea infrastructurii publice urbane a malurilor Canalului Bega” Cod SMIS 31814 finanțat prin Programul Operațional Regional 2007-2013 Axa prioritară 1 - Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor - Poli Urbani de Creștere, Domeniul major de intervenție 1.1 “Planuri integrate de dezvoltare urbană”. Sursa de finanțare a proiectului este bugetul local, bugetul de stat și Fondul European pentru Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Regional 2007-2013.

Data limită de finalizare a implementării proiectului este 30.06.2018, conform Act adițional nr.5 la Contractul de finanțare.

Deși Regia Autonomă de Transport Timișoara, căreia i-a fost atribuit prin HCL dreptul de administrare a sistemului de transport public naval, a fost autorizată în baza AUTORIZAȚIEI TPMCN nr.15-DTS din 21.11.2016 să desfășoare activitatea de transport public de pasageri pe căi navigabile interioare, datorită legislației neclare nici la această dată transportul de călători pe Canalul Bega nu este posibil datorită lipsei Administrației de cale navigabilă și a administrației portuare a Canalului Bega.

Ca urmare a demersurilor întreprinse de Municipiul Timișoara, încă din anul 2016, în luna aprilie 2018 Ministerul Transporturilor a prezentat Guvernului României propunerea de înființare a Administrației Canalului Bega, administrație fără de care nu se poate desfășura transportul public pe Canalul Bega.

Prin HCL nr.231/08.05.2018, Municipiul Timișoara a pus la dispoziția Ministerului Transporturilor, în regim de comodat, pentru a servi drept sediu pentru Regia Autonomă “ADMINISTRATIA CANALULUI NAVIGABIL BEGA” TIMIS, spațiul de 105,41 mp, situat în str. General Magheru nr.23, Municipiul Timisoara, judetul Timis.

La data de 30.05.2018 prin adresa cu nr.12763, Municipiul Timișoara a transmis către ADR-Vest solicitarea de act adițional de prelungire cu 6 luni a contractului de finanțare, respectiv până la data de 31.12.2018, pe motiv că nu a fost emisă HG pentru înființarea ADMINISTRAȚIEI CANALULUI NAVIGABIL BEGA.

În această situație prin Expunerea de motive cu nr.SC2018-12723/30.05.2018, am solicitat aprobarea prin HCL a prelungirii a perioadei necesare finalizării contractului de finanțare nr.3524/29.06.2012, cu 6 luni, respectiv până la 31.12.2018.

Prin adresa cu nr.10965/05.06.2018, înregistrată la Municipiul Timișoara cu nr.SC2018-13125/06.06.2018, ADR Vest, motivând că întrucât în Ședința de Guvern din 31.05.2018 a fost aprobată HOTĂRÂREA privind organizarea și funcționarea Regiei Autonome “

Administrația Canalului Navigabil Bega ” Timiș, acceptă o prelungire cu maxim 3 luni a contractului de finanțare nr.3524/29.06.2012, respectiv până la 30.09.2018.

La data de 21.06.2018 prin Hotărârea de Guvern nr. 451 a fost aprobată înființarea, organizarea și funcționarea Regiei Autonome “ Administrația Canalului Navigabil Bega ” Timiș .

Prin adresa cu nr.SC2018-13309/07.06.2018, Municipiul Timișoara a solicitat Ministerului Transporturilor să i se transmită cuantificarea în timp a tuturor activităților (atât cele care țin de Administrația Canalului Navigabil Bega, cât și cele care revin Municipiului Timișoara) necesare desfășurării transportului public naval pe Canalul Bega.

În data de 12.06.2018, prin adresa cu nr.23175, Ministerului Transporturilor ne-a transmis că perioada necesară finalizării implementării proiectului „Reabilitarea infrastructurii publice urbane a malurilor Canalului Bega” este de minim 3 luni.

În vederea operaționalizării Regiei Autonome “ Administrația Canalului Navigabil Bega ” Timiș , în data de 11.06.2018 Municipiul Timișoara a transmis către Ministerului Transporturilor o serie de documente.

În data de 26.06.2018 a fost aprobat Actul adițional nr.6 la Contractului de finanțare nr. 3524/29.06.2012, prin care s-a aprobat prelungirea duratei de implementare a proiectului până la data de 30.09.2018 în vederea îndeplinirii indicatorilor asumați și rezolvarea problemelor referitoare la funcționare și anume înființarea autorității de administrare a Canalului Bega.

Regiei Autonome Administrația Canalului Navigabil Bega a transmis Avizul către navigatori nr.1/03.08.2018 privind condițiile de desfășurare a activităților de transport persoane cu nave de pasageri pe canalul navigabil Bega.

În data de 27.08.2018 Municipiul Timișoara a transmis Regiei Autonome Administrația Canalului Navigabil Bega adresa cu nr.SC2018-19899/27.08.2018 prin care solicita punctul de vedere legat de necesitatea prelungirii perioadei de implementare a proiectului și care sunt etapele care mai trebuie urmate pentru demararea transportului public de călători pe Canalul Bega, adresă în urma căreia a avut loc în data de 11.09.2018 o întâlnire cu toți factorii implicați.

2. Schimbări preconizate și rezultate așteptate

Ca urmare a adresei mai sus menționate a avut loc o întâlnire cu toți factorii implicați. Concluzia acestei întâlniri a fost că pentru a evita nefinalizarea proiectului în termenul asumat prin Actul adițional nr. 6 la Contractul de finanțare, **estem necesară și oportună prelungirea duratei de implementare conform Instrucțiunii 146/17.06.2016**, atât pentru finalizarea operaționalizării sistemului de transport public naval pe canalul Bega cât și pentru îndeplinirea indicatorilor asumați prin proiect.

3.Alte informații

În vederea implementării proiectului este necesară îndeplinirea tuturor indicatorilor prevăzuți și efectuarea în anul 2018 a următoarelor cheltuieli prevăzute deja în bugetul local pentru anul 2018:

- comunicat de presă de la finalul proiectului, în valoare de 800,00 lei +152,00 lei - TVA(19%) =952,00 lei TVA inclusă în cadrul contractului de prestări servicii nr.122/04.10.2012 încheiat cu SC GrafisArt SRL;

4. Concluzii

Având în vedere situația descrisă considerăm oportună aprobarea datei de 31.12.2018 ca dată limită de finalizare a proiectului „Reabilitarea infrastructurii publice urbane a malurilor Canalului Bega” Cod SMIS 31814, finanțat prin Programul Operațional Regional 2007-2013, Axa prioritară 1. - „Sprijinirea dezvoltării durabile a oraselor-poli urbani de creștere”, Domeniul major de intervenție 1.1. - „Planuri integrate de dezvoltare urbană”, în scopul finalizării proiectului așa cum acesta a fost conceput și aprobat conform Contractului de finanțare.

PRIMAR
NICOLAE ROBU



MANAGER PROIECT
MAGDALENA NICOARĂ



