

ROMÂNIA
JUDEȚUL TIMIȘ
MUNICIPIUL TIMIȘOARA
SC2015 –

Se aprobă,
PRIMAR
Nicolae ROBU

REFERAT

privind finalizarea contractului de finanțare pentru proiectul cod SMIS 54094, „Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea și echiparea infrastructurii educaționale a Liceului Teoretic J.L.Calderon Timișoara”, și aprobarea cheltuielilor necesare finalizării acestuia

Începând cu data de 25.11.2014, Municipiul Timișoara implementează proiectul „Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea și echiparea infrastructurii educaționale a Liceului Teoretic J.L.Calderon Timișoara”, cofinanțat în cadrul POR 2007-2013, Axa Prioritară 3 – “ Îmbunătățirea infrastructurii sociale”, Domeniul major de intervenție 3.4 – “ Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea și echiparea infrastructurii educaționale preuniversitare, universitare și a infrastructurii pentru formare profesională continuă”.

Proiectul are un buget total în valoare de 10.387.525,33 lei (inclusiv TVA), din care:

o Contribuția proprie a Municipiului Timișoara în valoare de 421.575,09 lei (inclusiv TVA), respectiv:

- cheltuieli eligibile: 203.386,74 lei (inclusiv TVA)
- cheltuieli neeligibile: 218.188,35 lei (inclusiv TVA)
- o Asistența financiară nerambursabilă solicitată: 9.965.520,24 lei (inclusiv TVA).

În data de 05.05.2014, între Municipiul Timișoara și SC PAULUS SRL a fost semnat contractul de lucrări nr. 123, în valoare 8.079.227,39 lei, la care se adaugă TVA, având drept obiect execuția lucrărilor de construire la interior pentru realizarea obiectivului „Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea și echiparea infrastructurii educaționale a Liceului Teoretic J.L.Calderon - Timișoara”. Pe parcursul implementării a fost constatată necesitatea revizuirii documentației tehnice și aceasta fie deoarece au fost constatate diferențe de cantități de lucrări între situația proiectată și cea necesară conform realității din teren, fie anumite neconcordanțe între părți ale proiectului tehnic (parte scrisă, parte desenată). Precizăm faptul că între momentul proiectării și cel de începere a execuției lucrărilor a trecut o perioadă de aproximativ 5 ani, perioadă în care clădirea care face obiectul investiției a cunoscut o degradare continuă.

În același timp, revizuirea proiectului tehnic care a fost deja aprobată va fi completată cu o serie de lucrări suplimentare necesare în vederea funcționalității clădirii și obținerii tuturor avizelor impuse de legislația în vigoare, lucrări ce vor face obiectul unei noi revizuri a proiectului tehnic

Astfel, pentru lucrările care presupun depășirea valorii contractului de execuție și pentru cele care presupun articole care nu au fost oferite în cadrul procedurii inițiale), va fi organizată o procedură de achiziție publică, a cărei sursă de finanțare este bugetul local. Procedura de achiziție se va desfășura în cursul lunilor ianuarie 2016 – februarie 2016, iar semnarea contractului de execuție va avea loc, după estimările actuale, în cursul lunii martie 2016. Perioada de execuție a lucrărilor suplimentare este de 2 luni.

Astfel, deoarece în urma procedurii de achiziție publică urmează a fi semnat un nou contract de execuție pentru o perioadă de 2 luni, iar contractul inițial nu poate fi finalizat în perioada contractuală actuală, adică până la data de 31.12.2015, Municipiul Timișoara va solicita prelungirea contractului de finanțare cu 6 luni, până la data de 30.06.2016, conform Instrucțiunii 144/10.12.2015 emisă de MDRAP. Prelungirea este necesară pentru asigurarea îndeplinirii tuturor indicatorilor și obiectivelor asumate de beneficiar, pentru a evita astfel posibilitatea restituirii integrale a finanțării nerambursabile.

Având în vedere faptul că toate cheltuielile care vor fi angajate și realizate după data de 31.12.2015 sunt considerate neeligibile, aprobarea prelungirii proiectului presupune asumarea de către beneficiarul proiectului a acestora după cum urmează:

- **2.500.000,00 lei (inclusiv TVA)**, sumă care constituie contravaloarea lucrărilor de finisaje, dirigenție de șantier, taxe ISC+CSC și publicitate care vor fi executate după 31.12.2015, cuprinse în contractul de execuție nr. 123/05.05.2014, încheiat cu SC Paulus SRL
- **223.200,00 lei (inclusiv TVA)** sumă care constituie contravaloarea lucrărilor suplimentare (ignifugare șarpantă și servoscară pentru persoane cu handicap) atribuite în urma procedurii de achiziție.

Sumele de natura cheltuielilor care au fost considerate neeligibile în mod inițial au fost aprobate prin hotărâri anterioare ale Consiliului Local al Municipiului Timișoara.

Suma totală de 2.723.200,00 lei (inclusiv TVA) reprezintă 26% din valoarea totală a proiectului.

Cheltuielile menționate sunt necesare în vederea asigurării finalizării și funcționalității clădirii care face obiectul proiectului, în condițiile în care perioada de execuție a lucrărilor, așa cum a fost aceasta prevăzută în contractul inițial, a fost drastic redusă, de la 24 la 10 luni, pentru a îndeplini condițiile de eligibilitate presupuse de lansarea apelului de proiecte de la începutul anului 2014. Astfel, facem precizarea că, în conformitate cu documentația tehnică (Proiect Tehnic + DALI) execuția lucrărilor de reabilitare a clădirii Liceului Teoretic J.L. Calderon din Timișoara trebuia să se desfășoare pe o perioadă de 24 luni. Datorită faptului că apelul de proiecte nu a fost lansat decât în prima parte a anului 2014, perioada de implementare a proiectului și implicit perioada de execuție a lucrărilor au fost reduse astfel încât să se încadreze în termenele stabilite de Autoritatea de Management pentru POR, nu mai târziu de sfârșitul anului 2015. Astfel, având în vedere perioada necesară desfășurării procedurii de achiziție publică pentru stabilirea executantului, perioada de execuție a fost redusă la 10 luni, fiind apoi prelungită la 13 luni, o perioadă drastic diminuată față de cea prevăzută în documentația tehnică inițială.

Avand in vedere cele de mai sus,

Propunem următoarele:

- aprobarea datei de 30.06.2016, ca dată limită de finalizare a proiectului „Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea și echiparea infrastructurii educaționale a Liceului Teoretic J.L.Calderon Timișoara”, SMIS 54094, Axa Prioritară 3 – “ Îmbunătățirea infrastructurii sociale”, Domeniul major de intervenție 3.4 – “ Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea și echiparea infrastructurii educaționale preuniversitare, universitare și a infrastructurii pentru formare profesională continuă”, cu atingerea obiectivelor și realizarea indicatorilor asumați,

- aprobarea introducerii în lista de investiții pe anul 2016 a proiectului „Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea și echiparea infrastructurii educaționale a Liceului Teoretic J.L.Calderon Timișoara”, SMIS 54094, contract de finanțare nr. 4888/24.11.2014,

- aprobarea valorii estimată a sumelor necesare finalizării proiectului în termenul menționat la art. 1 (sume neeligibile în cadrul proiectului, care vor fi acoperite din surse proprii). Această valoare estimată este de 2.723.200,00 lei (inclusiv TVA) va fi introdusă în bugetul local al municipiului Timișoara pe anul 2016,

- lista de investiții va fi definitivată și aprobată odată cu adoptarea bugetului local pe anul 2016,

- împuternicirea Primarului Municipiului Timișoara, dl. Nicolae ROBU, să semneze toate actele necesare din contractul de finanțare nr. 4774 / 20.10.2014 în numele municipiului Timișoara,

Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Direcția Dezvoltare și Direcția Economică.

Pt. Secretar,
Jr. Simona Drăgoi

Director Direcția Dezvoltare
Ing. Magdalena Nicoară

Director executiv Direcția Economică
Ec.Smaranda Haracicu

Șef Serviciul Monitorizare Și Implementare Proiecte
Ing. Gabriela Bica

Asistent proiect
Ramona Popa

Avizat juridic
Cons. Juridic Daniela Ștefan